



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/16

URBROJ: 238-33-02/1-26-06

Zaprešić, 05.05.2026.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZAPREŠIĆA

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu,
- dostavlja se,

I. PRAVNI TEMELJ

Članak 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članak 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09 i 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 7/14, 01/18, 02/20 i 01/21).

II. OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je obveza Gradonačelnika zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Sukladno Zakonu, Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. (Službene novine Grada Zaprešića broj 08/24 i 07/25).

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planirano je izvršiti radove u vrijednosti 3.035.850,00 eura, a izvršeno je 1.935.157,94 eura.

U okviru Programa koji se odnosi na građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja realizirana je kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije za obnovu nogostupa uz županijsku prometnicu u naselju Pojatno. U naselju Zaprešić završena je gradnja prve faze produžene Kodrmanove ulice. Iznos od 200.000,00 eura predviđen je za otkup zemljišta druge faze predmetne prometnice. Otkup nije realiziran u 2025 godini i predmet je Proračuna za naredno razdoblje. Završena je i gradnja spojne prometnice od Ulice Pavla Lončara do Ulice Ante Starčevića (Vukovarska ulica). Radi se o prometnici ukupne duljine približno 400 metara koridora širine 9 metara. Predmetna financijska realizacija projekta manja je za približno 80.000,00 eura u odnosu na planirana sredstva a rezultat je završnog obračuna te količina radova koji su evidentirani u građevinskoj knjizi izvođača radova. Rekonstrukcija Trga žrtava fašizma završena je u prosincu 2025 godine. Ukupna vrijednost izvršenih radova iznosila je 677.731,10 eura što je približno 70.000,00 eura manje u odnosu na planirana sredstva. Započeli u radovi na sanaciji asfaltirane površine u Ulici Augusta Šenoe. U izvještajnom razdoblju izvršeno je

168.457,96 eura radova u odnosu na planiranih 400.000,00 eura. Radovi na uređenju parkirališta u Ulici Baltazara Adama Krčelića nisu započeli u izvještajnom razdoblju. Isti se očekuju u proljeće 2026 godine. U izvještajnom razdoblju prikazan je trošak radova na gradnji pristupne prometnice u Novim dvorima u iznosu od 26.175,33 eura. Radovi su završeni u jesen 2024 godine, a okončana situacija je sukladno Ugovoru mogla biti ispostavljena po izdavanju uporabne dozvole. Za prometnicu u poduzetničkoj zoni Zaprešić (zona Falečnjak) završena je izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole. Projektna dokumentacija za dogradnju odvojka Ulice Jakšina je također završena. U izvještajnom razdoblju završena je i izrada projektno studijske dokumentacije za uvođenje komunalno linijskog prijevoza na području Grada Zaprešića. Radi se o dokumentaciji na temelju koje je Zaprešić d.o.o. podnio prijavu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sufinanciranje nabave električnih autobusa. Programom je realiziran i otkup zemljišta za buduće gradske projekte. Izvršen je otkup zemljišta za nastavak gradnje pješačko biciklističke staze južno od Ulice Zelengaj te za ostale projekte na području Grada Zaprešića.

U samom Izvješću o izvršenju Programa građenja prikazan je numerički dio Programa u kojem je za svaki pojedini projekt naznačen planirani iznos iz Proračuna te iznos koji je realiziran do kraja proračunske godine.



GRADONAČELNIK
Željko Turk, dipl.oec.