



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-01/25

URBROJ: 238-33-06-01/01-21-09

Zaprešić, 05.05.2021.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ZAPREŠIĆA

PREDMET: **Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu**, dostavlja se

I. PRAVNI TEMELJ

Članak 71. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), članak 33. Stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članak 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09 i 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 7/14, 01/18, 02/20 i 01/21).

II. OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave dužan zajedno sa izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Sukladno Zakonu, Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. (Službene novine Grada Zaprešića broj 08/19 i 08/20) na prihvaćanje.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu planirano je izvršiti radove u vrijednosti **8.823.000,00 kn**, a izvršeno je **6.455.651,14 kn**.

U okviru programa prometnice i nogostupi završen je projekt sanacije klizišta na u naselju Pojatno. Radi se o klizištu na križanju lokalne i nerazvrstane ceste, stoga je i sanacija bila sufinancirana od strane Županijske uprave za ceste.

U proljeće 2020 je završena gradnja nogostupa sa pješačkim mostom u naselju Ivanec Bistranski uz Stubičku ulicu.

Tijekom jeseni završena je gradnja prve faze pristupne ceste u Novim dvorima sa javnom rasvjetom te gradnja servisne ceste u Novim dvorima. Gradnjom ovih prometnica nužni promet po Novim dvorima više se ne bi odvijao po aleji, već po ovoizgrađenoj prometnici.

U okviru Programom planiranog, realizirani su projekti izrade prostorno planske dokumentacije i projektne tehničke dokumentacije za objekte komunalne i javne infrastrukture, kako je naznačeno u tabelarnom prikazu izvješća. Realizacija svakog pojedinačnog projekta ovisi o njegovom stupnju dovršenosti koncem godine. Sukladno tome su i prihvaćene financijske obaveze za svaki pojedinačni projekt.

U sklopu Programa gradnje vršen je otkup zamlje za buduće gradske projekte prema tabeli prikazanoj niže u izvješću. Iznosi koji su navedeni u tablici rezultat su potpisivanja ugovora za otkupe zemljišta za realizaciju gradskih projekata te isplate po izvlaštenjima koja su u tijeku.

U ljeto 2020 započela je i sanacija odlagališta otpada gradnjom nove plohe za odlaganje preostalog komunalnog otpada. Realizacija ovog projekta niža je od planiranih sredstava budući se projekt nastavlja u 2021 godini.



Gradonačelnik
Željko Turk, dipl.oec.

