



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/20-01/17

URBROJ: 238-33-06-01/1-22-11

Zaprešić, 21.04.2022.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 33. Stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 7/14, 1/18, 2/20 i 1/21) Gradonačelnik Grada Zaprešića podnosi Gradskom vijeću Grada Zaprešića

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Gradsko vijeća Grada Zaprešića temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) na sjednici održanoj 22.12.2020. donijelo je Program građenja komunalne inifrastrukture za 2021. godinu (Službene novine br. 08/20). Na sjednici održanoj 01.12.2021. Gradsko vijeće donijelo je Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021 godinu (Službene novine br.05/21).

Članak 2.

Ovim Izvješćem Programa građenja komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

A) Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini osigurana su iz sljedećih izvora:

	IZVOR	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Komunalni doprinos	2.551.000,00	1.993.850,97
2.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.560.000,00	2.542.127,57
3.	Pomoć iz Proračuna	2.700.000,00	2.672.821,91
4.	Prihod od prodaje zemljišta	272.000,00	271.900,00
5.	EU sredstva	5.680.000,00	5.592.163,50
6.	Kreditno zaduženje	6.039.000,00	5.929.884,86
	UKUPNO:	19.802.000,00	19.002.748,81

B) Planirana sredstva za financiranje Programa realizirana su po sljedećim projektima:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA	PLANIRANO	IZVRŠENO
	3.647.000,00	3.093.140,21

-	Juračka ulica	PLANIRANO	IZVRŠENO		1.337.000,00	1.299.029,51
	gradnja i nadzor	1.068.000,00	1.031.025,15			
	gradnja javne rasvjete	111.000,00	110.951,50			
	gradnja EKI	86.000,00	85.152,86			
	otkup zemljišta	72.000,00	71.900,00			
				Prodaja zemljišta (71.900,00)		
				Kreditno zaduženje (1.227.129,51)		
-	Prometnica Novi dovri	PLANIRANO	IZVRŠENO		9.000,00	8.825,00
	gradnja i nadzor	9.000,00	8.825,00			
				Komunalni doprinos (8.825,00)		
-	Trg Ivana Pavla II	PLANIRANO	IZVRŠENO		105.000,00	104.375,00
	projektna dokumentacija	105.000,00	104.375,00			
				Komunalni doprinos (104.375,00)		
-	Projekti za ostale prometnice	PLANIRANO	IZVRŠENO		170.000,00	166.705,32
	prometni eleborati	170.000,00	166.705,32			
				Komunalni doprinos (166.705,32)		
-	Kapitalna donacija za groblje u Bistri	PLANIRANO	IZVRŠENO		70.000,00	0,00
	dogradnja groblja	70.000,00	0,00			
				Komunalni doprinos (0,00)		
-	Kapitalna donacija za groblje u Luki	PLANIRANO	IZVRŠENO		50.000,00	50.000,00
	otkup zemljišta	50.000,00	50.000,00			
				Komunalni doprinos (50.000,00)		
-	Prometnica Šibice - zona Zelengaj	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	24.375,00
	projektna dokumentacija	25.000,00	24.375,00			
				Komunalni doprinos (24.375,00)		
-	Otkup zemljišta za ostale projekte	PLANIRANO	IZVRŠENO		400.000,00	271.799,73
	otkup zemljišta	400.000,00	271.799,73			
				Komunalni doprinos (271.799,73)		
-	Starčevićeva ulica	PLANIRANO	IZVRŠENO		200.000,00	18.910,23
	otkup zemljišta	200.000,00	18.910,23			
				Komunalni doprinos (18.910,23)		
-	Prava služnsti za gradnju	PLANIRANO	IZVRŠENO		86.000,00	85.599,86
	otkup zemljišta	86.000,00	85.599,86			
				Komunalni doprinos (85.599,86)		
-	Spojna cesta Lončara-A. Starčevića	PLANIRANO	IZVRŠENO		600.000,00	488.417,03

	otkup zemljišta	600.000,00	488.417,03			
						Komunalni doprinos (488.417,03)
-	Odvojak Ulice Ante Starčevića	PLANIRANO	IZVRŠENO		530.000,00	511.978,53
	gradnja i nadzor	450.000,00	440.222,78			
	javna rasvjeta	80.000,00	71.755,75			
						Komunalni doprinos (511.978,53)
-	Kodrmanova ulica	PLANIRANO	IZVRŠENO		40.000,00	38.750,00
	projektna dokumentacija	40.000,00	38.750,00			
						Komunalni doprinos (38.750,00)
-	Spojna cesta Vukotinovićeve - Lužnička	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	24.375,00
	projektna dokumentacija	25.000,00	24.375,00			
						Komunalni doprinos (24.375,00)

2. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI **PLANIRANO**
1.400.000,00 **IZVRŠENO**
1.334.483,08

-	Ulica Marinka Bašića	PLANIRANO	IZVRŠENO		1.400.000,00	1.334.483,08
	rekonstrukcija i nadzor	1.400.000,00	1.334.483,08			
						Kreditno zaduženje (1.334.483,08)

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA **6.887.000,00** **6.733.124,89**

-	Forest ride	PLANIRANO	IZVRŠENO		6.717.000,00	6.636.874,89
	gradnja staze i nadzor	6.717.000,00	6.636.874,89			
						Komunalni doprinos (24.711,39)
						Kreditno zaduženje (1.020.000,00)
						Sredstva EU (5.592.163,50)

-	Šetnica Lužnica - južno od Ulice Zelengaj	PLANIRANO	IZVRŠENO		90.000,00	16.250,00
	projektna dokumentacija	90.000,00	16.250,00			
						Komunalni doprinos (16.250,00)
						Pomoć iz Proračuna (0,00)

-	Šetnica Lužnica - sjeverno od Ulice Zelengaj	PLANIRANO	IZVRŠENO		80.000,00	80.000,00
	projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00			
						Komunalni doprinos (80.000,00)

Članak 3.

Sukladno članku 33. Stavku 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) sastavni dio Programa građenja komunalne infrastrukture je i Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

				PLANIRANO	IZVRŠENO
4. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM				7.868.000,00	7.842.000,63
-	Sanacija odlagališta otpada	PLANIRANO	IZVRŠENO	7.264.000,00	7.263.221,75
	gradnja nove plohe i nadzor	7.264.000,00	7.263.221,75		
			Kreditno zaduženje (2.348.272,27)		
			Fond (2.542.127,57)		
			Pomoć iz Proračuna (2.372.821,91)		
-	Komunalna oprema	PLANIRANO	IZVRŠENO	579.000,00	578.778,88
	podzemni spremnici	579.000,00	578.778,88		
			Kommunalni doprinos (78.778,88)		
			Prodaja zemljišta (200.000,00)		
			Pomoć iz Proračuna (300.000,00)		
-	Plan gospodarenja otpadom	PLANIRANO	IZVRŠENO	25.000,00	0,00
	izrada dokumenta	25.000,00	0,00		
			Komunalni doprinos (0,00)		
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - UKUPNO				11.934.000,00	11.160.748,18
PROGRAM GRAĐENJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM - UKUPNO				7.868.000,00	7.842.000,63
SVEUKUPNO				19.802.000,00	19.002.748,81

Članak 4.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Zaprešića.

GRADONAČELNIK

Željko Turk, dipl.oec.