



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/16

URBROJ: 238-33-02/1-26-7

Zaprešić, 05.05.2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 7/14, 1/18, 2/20 i 1/21) Gradonačelnik Grada Zaprešića podnosi Gradskom vijeću Grada Zaprešića

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Zaprešića temeljem odredbe članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) na sjednici održanoj 04.12.2024. donijelo je Program građenja komunalne inifrastrukture za 2025. godinu (Službene novine br. 08/24). Na sjednici održanoj 29.09.2025. Gradsko vijeće donijelo je prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine br. 07/25).

Članak 2.

Ovim Izvješćem Programa građenja komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

A) Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini osigurana su iz sljedećih izvora:

	IZVOR	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.	Komunalni doprinos	446.350,00	272.060,05
2.	Komunalna naknada	90.800,00	90.800,00
3.	Prodaja zemljišta	2.454.200,00	1.544.230,12
4.	Zakup plinske mreže i DTK	44.500,00	28.067,77
	UKUPNO:	3.035.850,00	1.935.157,94

B) Planirana sredstva za financiranje Programa realizirana su po sljedećim projektima:

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

PLANIRANO
2.145.850,00

IZVRŠENO
1.146.343,59

-	Kodrmanova ulica	PLANIRANO	IZVRŠENO		366.500,00	109.470,81
	gradnja prometnice	135.000,00	78.280,22			
	javna rasvjeta	17.000,00	16.828,35			
	EKI	14.500,00	14.362,24			
	otkup zemljišta	200.000,00	0,00			
			Komunalni doprinos(95.108,57)			
			Zakup plinske mreže(14.362,24)			
			Prodaja zemljišta(0,00)			
-	Spojna cesta Pavla Lončara - Ante Starčevića	PLANIRANO	IZVRŠENO		580.000,00	499.620,19
	gradnja prometnice	500.000,00	480.970,60			
	javna rasvjeta	50.000,00	4.944,06			
	EKI	30.000,00	13.705,53			
			Prodaja zemljišta (480.970,60)			
			Komunalni doprinos (4.944,06)			
			Zakup plinske mreže (13.705,53)			
-	Parkiralište u Ulici Baltazara Adama Krčelića	PLANIRANO	IZVRŠENO		200.000,00	0,00
	gradnja	200.000,00	0,00			
			Prodaja zemljišta (0,00)			
-	Ulica Augusta Šenoae	PLANIRANO	IZVRŠENO		400.000,00	168.457,96
	gradnja	400.000,00	168.457,96			
			Prodaja zemljišta (168.457,96)			
-	Projekti za ostale prometnice u gradu	PLANIRANO	IZVRŠENO		30.000,00	34.250,00
	prometni eleborati	30.000,00	34.250,00			
			Komunalni doprinos (34.250,00)			
-	Kapitalna donacija za groblje u Bistri	PLANIRANO	IZVRŠENO		50.000,00	19.989,76
	dogradnja groblja	50.000,00	19.989,76			
			Prodaja zemljišta (19.989,76)			
-	Kapitalna donacija za groblje u Luki	PLANIRANO	IZVRŠENO		20.000,00	0,00
	dogradnja groblja	20.000,00	0,00			
			Prodaja zemljišta (0,00)			
-	Kapitalna donacija za groblje u Zaprešiću	PLANIRANO	IZVRŠENO		130.000,00	130.000,00
	dogradnja groblja	130.000,00	130.000,00			
			Komunalna naknada (90.800,00)			
			Prodaja zemljišta (39.200,00)			

-	Poduzetnička zona Zaprešić	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	23.821,88
	projektna dokumentacija	25.000,00	23.821,88			
			Komunalni doprinos (23.821,88)			

-	Otkup zemljišta za ostale gradske projekte	PLANIRANO	IZVRŠENO		100.000,00	46.797,45
	otkup zemljišta	100.000,00	46.797,45			
			Prodaja zemljišta (46.797,45)			

-	Ulica Ante Starčevića	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	0,00
	otkup zemljišta	25.000,00	0,00			
			Prodaja zemljišta (0,00)			

-	Prometnice u naselju Kalamiri	PLANIRANO	IZVRŠENO		30.000,00	0,00
	otkup zemljišta	30.000,00	0,00			
			Prodaja zemljišta (0,00)			

-	II odvojak Ulice kamenitih svatova	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	0,00
	projektna dokumentacija	25.000,00	0,00			
			Komunalni doprinos (0,00)			

-	Prometnica Novi dvori	PLANIRANO	IZVRŠENO		26.250,00	26.175,33
	gradnja prometnice	8.350,00	8.343,45			
	javna rasvjeta	17.900,00	17.831,88			
			Komunalni doprinos (26.175,33)			

-	Poslovna zona Jablanovec	PLANIRANO	IZVRŠENO		1.800,00	1.800,00
	javna rasvjeta	1.800,00	1.800,00			
			Komunalni doprinos (1.800,00)			

-	Odvojak Ulice Jakšina	PLANIRANO	IZVRŠENO		3.300,00	3.250,00
	projektna dokumentacija	3.300,00	3.250,00			
			Komunalni doprinos (3.250,00)			

-	Javni prostor u Jablanovcu	PLANIRANO	IZVRŠENO		13.000,00	11.250,00
	projektna dokumentacija	13.000,00	11.250,00			
			Komunalni doprinos (11.250,00)			

-	Javna garaža TŽF	PLANIRANO	IZVRŠENO		25.000,00	0,00
	projektna dokumentacija	25.000,00	0,00			
			Komunalni doprinos (0,00)			

-	Projektno studijska dokumentacija za komunalno linijski prijevoz	PLANIRANO	IZVRŠENO		82.000,00	59.210,21
	projektna dokumentacija	82.000,00	59.210,21			
			Komunalni doprinos (59.210,21)			

-	Projekt javne zelene površine uz tržnicu	PLANIRANO	IZVRŠENO		13.000,00	12.250,00
	projektna dokumentacija	13.000,00	12.250,00			
			Komunalni doprinos (12.250,00)			

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI

850.000,00

767.731,10

-	Trg žrtava fašizma	PLANIRANO	IZVRŠENO		750.000,00	677.731,10
	rekonstrukcija trga	750.000,00	677.731,10			
			Prodaja zemljišta (677.731,10)			

-	Ulica Matije Gupca - Pojatno	PLANIRANO	IZVRŠENO		100.000,00	90.000,00
	rekonstrukcija nogostupa	100.000,00	90.000,00			
			Prodaja zemljišta (90.000,00)			

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

40.000,00

21.083,25

-	Pješačko biciklistička staza uz potok Lužnica	PLANIRANO	IZVRŠENO		40.000,00	21.083,25
	otkup zemljišta	40.000,00	21.083,25			
			Prodaja zemljišta (21.083,25)			

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - UKUPNO

3.035.850,00

1.935.157,94

Članak 4.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Zaprešića.



GRADONAČELNIK

Željko Turk, dipl.oec.